



Fecha de verificado
 Nombre persona que verifica

Hora de verificado

Firma

Elementos a inspeccionar en el montaje de la torre móvil

Verificar que la torre móvil haya sido montada en posición vertical con los niveles de la base	
Verificar que las modificaciones ambientales no influyan en las condiciones de seguridad	
Firme es estable tras lluvias, comprobar el apoyo de los estabilizadores así como las patas niveladoras se apoyan sobre un pavimento firme. Si no es así calzarlos con tablonos o tableros que proporcionen estabilidad y eviten que puedan hundirse en el suelo. Dichos tableros no deben formar estructuras que puedan derrumbarse.	
En caso de viento fuerte debe anclarse a la pared o desmontarse.	
No debe incorporarse ningún tipo de estructuras, lonas o cualquier elemento que pueda ofrecer resistencia al viento o aumentar el peso de la estructura	
Comprovar los tornillos de la base están apretados	
No se permite apoyar ni usar dispositivos de levantamiento	
El levantamiento de las herramientas y materiales hasta las plataformas debe efectuarse desde el interior	
Las plataformas que disponen de trampilla de acceso deben estar colocadas de forma que no coincidan, para evitar que en caso de caída esta sea superior a 3 mt	
Esta prohibido saltar sobre los entarimados	
Deben utilizarse dispositivos EPI para trabajo en altura	
Los andamios móviles no han sido diseñados para ser levantados y colgados	